

Fermit 2.1.2003
Culvert
Fill over 2m
Existing waterpipe
Topsoil
Antifrost
Mixing in plant
Bitu base
Wearing course
Finishing works
Borrow area
Borrowmat
Service roads
Service road Bitu
FOE Line
Finishing bridges
Bridge MA 16
Dez
Jan
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dezember 2002
Januar 2003
Februar 2003
März 2003
April 2003
Mai 2003
Juni 2003
Juli 2003
August 2003
September 2003
Oktober 2003
November 2003